

## CONSOLIDADO MES DE SEPTIEMBRE – SECTORES F.A.

### 1.1. SECTOR VIVIENDA

#### 1.1.1 Descripción del Programa Nacional de Vivienda

El Fondo Adaptación desarrolla el “Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la atención de Hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña 2010-2011”, aprobado por el Consejo Directivo de la entidad según acta No. 7 de 24 noviembre 2011, con alcance que “pretende la reconstrucción o construcción de hasta 109.361 viviendas destruidas, de acuerdo con el censo de -Registro Único de Damnificados -REUNIDOS, intervención que incluirá las obras de urbanismo”.

*La inversión estimada por el Consejo Directivo del Fondo Adaptación para el Programa Nacional de Vivienda a 24 de noviembre de 2011 fue de \$2.117.000 millones y el Consejo Nacional de Política Económica y Social en el CONPES 3776 de 30 septiembre 2013 -Declaratoria de importancia estratégica- ratificó dicha cifra, no obstante a 30 de septiembre de 2015 ha disminuido la asignación de recursos en \$1.802 millones, informando que “Según Acta No. 058 de la sesión del Consejo Directivo realizada el 9 de julio de 2015, se autorizó el traslado de \$1.801.668.291 del Sector Vivienda para el Macroproyecto de Gramalote”.*

El CONPES 3776 de 30 septiembre 2013 refiere “Según REUNIDOS 568.438 personas reportaron afectación en sus viviendas, de las cuales 109.361 viviendas registraron destrucción total: 35% en cascos urbanos, 27% en centros poblados rurales, 36% en zonas rurales dispersas, y 2% en proceso de identificación”. Así mismo, concreta la meta total y final del programa en 58.087 soluciones de viviendas.

El cronograma del sector vivienda va hasta el año 2018; con intervención directa del Fondo Adaptación y a través de operadores zonales, estrategia autorizada por el Consejo Directivo con acta 011 de 29 marzo 2012.

Por las características de la afectación fundamentalmente rural y la responsabilidad de mitigar riesgos generados por el fenómeno de la Niña 2010-2011, el Fondo Adaptación definió dos tipos de intervenciones: 1-. Reubicación en vivienda urbana o rural y 2-. Reconstrucción de vivienda en sitio propio.

Las Actividades se realizan en Fases:

- 1- Proceso de verificación del Registro Único de Damnificados -REUNIDOS, definición de la demanda e identificación de la Oferta.
- 2- Definición de Planes de intervención que se hacen a partir de resultados parciales o totales de la verificación, el análisis de oferta y demanda de vivienda de interés social y prioritario e informe de riesgos de cada municipio.

3- Gestión Social y socialización permanente a la comunidad

4- Ejecución, provisión de soluciones de vivienda para beneficiarios de la verificación.

Es de anotar que las fases se pueden llevar a cabo simultáneamente e incluyen control, supervisión e interventoría.

1.1.2. Avance meta de Viviendas entregadas.

Observación No. 1 Modificación Indicador de Viviendas Entregadas.

A 30 de septiembre 2015 observamos que la entidad ha modificado disminuyendo en 21% la meta de cumplimiento para la entrega de viviendas al pasar de 11.318 a 8.973, es decir son 2.345 soluciones menos de las planeadas para la vigencia 2015.

Por la anterior observación, la entidad debe justificar con los debidos soportes, la novedad de su Plan de Acción 2015, Versión 6; porque entendemos que el Indicador del Número de Viviendas Entregadas se fundamenta en la ejecución de metas de: 1-. Número de Viviendas Aprobadas por la Interventoría Contractual de los planes de intervención presentados por los Operadores, de las cuales se mide 2-. Número de Viviendas Contratadas. Además el Fondo debe informar a la CGR cuáles son las acciones que ha tomado respecto de retrasos puntuales de los Operadores Zonales y Contratos con Terceros, así mismo por intervención directa, si es el caso, y/o ha sobredimensionado las metas de la vigencia 2.015.

Observación No. 2 Avance viviendas entregadas 2015 y meta total.

Al tercer trimestre de 2015, el programa nacional informa que ha entregado 1.737 soluciones de vivienda, con avance mínimo del 19% frente al plan de acción I-VI versiones enero-septiembre 2015, con el cual la entidad se propuso y modificó la meta de otorgar viviendas a los damnificados, con riesgo de desplazar las metas incumplidas a otras vigencias, mayores costos porque son pactados en salarios mínimos y más espera para los afectados.

Tabla No. 1 Viviendas entregadas por los Operadores del Programa Nacional de Vivienda

OPERADOR	VIGENCIA	2012	2013	2014	2015	Viviendas
	COLSUBSIDIO		69	36	62	167
	COMFACESAR			41	123	164
	COMFAGUAJIRA				6	6
	COMFAMA		14	107	456	577
	COMFANDI			134	41	175
	COMFENALCO CARTAGENA			660	424	1.084
	COMFENALCO SANTANDER		74	659	32	765
	COMFENALCO VALLE		142	1.482	506	2.130
	CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS			14	19	33
	COMFACHOCÓ					0

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS					0
Intervención Directa Fondo Adaptación	386	2.068	555	68	3.077
TOTALES	386	2.367	3.688	1.737	8.178


Fuente: Fondo Adaptación.

En la tabla No.1 Se muestra la gestión por la modalidad de Operador zonal y directamente por la entidad, desagregada por vigencias desde 2012 hasta 30 septiembre 2015, llama la atención Comfachocó y Federación Nal de Cafeteros 0.

Las 8.178 Viviendas entregadas a los damnificados durante las vigencias 2012-2015 es el 14.08% de las intervenciones establecidas en el CONPES 3776 de 2013 para proveer 58.087 soluciones de vivienda, como meta total del programa nacional que ejecuta la Entidad.

El siguiente gráfico detalla por departamentos el número de beneficiarios.


Gráfico No. 1



A 30 de septiembre de 2015 Bolívar con 3.661 es el de mayor número de beneficiarios y también es el departamento de Colombia con el mayor número de damnificados con 17.054 viviendas totalmente destruidas sumando Reunidos III y IV, Ola invernal 2010-2011.

La tabla No. 2, ilustra por municipios de Bolívar las entregas; de Comfenalco Cartagena 1.084 con reubicación en vivienda urbana y por intervención directa del Fondo 2.577 reconstrucción de vivienda rural a través del Banco Agrario, así:

Municipios	Entregadas
MAGANGUE	1.651
MOMPOX	473
CARTAGENA***	414
SAN FERNANDO	274
CALAMAR	122
TALAIGUA NUEVO	121
PINILLOS	114
CORDOBA	103
MARGARITA	93
ARJONA	83
CICUCO	47
TURBACO	44
S. JUAN NEPOMUCENO	37
SAN CRISTOBAL	34
SANTA CATALINA	20
EL CARMEN DE BOLIVAR	12
VILLA NUEVA	10
MAHATES	9
Total Viviendas entregadas en el Departamento de Bolívar	3.661



Fuente: Fondo Adaptación

\*\*\* Es de resaltar las inconsistencias 1-. Del listado suministrado a la CGR, 2-. El comunicado de prensa <http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/comunicados-de-prensa-2015/568-fondo-adaptacion-entrega-324-viviendas-en-la-urbanizacion-bicentenario-de-cartagena>; frente al informe de la interventoría contractual a 30 de septiembre en el seguimiento a la entrega de viviendas que efectúa, donde aparecen las 324 de la Urbanización Ciudad del Bicentenario II terminadas, de las cuales 143 con entregas protocolarias al Fondo y entregas definitivas del Operador Comfenalco Cartagena 0.

Por lo tanto en el Municipio de Cartagena serían 90 las viviendas entregadas y no 414 como tenemos en la tabla No. 2.

### 1.1.3 Avance Presupuestal programa nacional y Vigencia 2015.

A 30 de septiembre de 2015 el Sector Vivienda informa compromisos acumulados 2012-2015 por \$1.142.314 millones -ver tabla No. 5. - y pagos acumulados por \$467.727 millones, es decir desembolsos del 40.95%.

Para la vigencia 2015, mediante la Ley 1737 y decreto 2710 de 2014, se decreta y liquida el presupuesto general de la nación asignando al Fondo Adaptación presupuesto total de inversión por \$1.500.000 millones, de los cuales para el Sector Vivienda fijaron \$372.400 millones.

### Modificaciones presupuestales.

A 30 de septiembre el programa nacional de vivienda muestra reducción de \$1.802 millones en la asignación presupuestal porque pasa de \$372.400 a \$370.598 millones para la vigencia 2015, indicando la Entidad que “Según Acta No. 058 de la sesión del Consejo Directivo realizada el 9 de julio de 2015, se autorizó el traslado de \$1.801.668.291 del Sector Vivienda para el Macroproyecto de Gramalote”.

### Observación No. 3 Gastos de funcionamiento con Inversión.

Durante la vigencia 2015, la entidad ha suscrito dos (2) contratos de prestación de servicios, para los cuales ha dispuesto recursos con cargo al rubro de Inversión de la cuenta correspondiente al Sector Vivienda, cuyo objeto es para realizar actividades administrativas, No obstante la entidad cuenta con presupuesto para gastos de funcionamiento, con ello denota la falta de capacidad y adecuación institucional del Fondo Adaptación para atender aspectos misionales que demandan acciones dirigidas a cumplirlas; incumpliendo la normativa presupuestal.

En la Tabla No. 3 se presenta el caso de dos (2) contratos de prestación de servicios celebrados durante la vigencia 2015.

Tabla No. 3 Dos Contratos de Prestación de Servicios para funcionamiento con recursos de inversión.

Contrato	Tipo	Objeto	Valor	Suscripción	fecha terminación	avance
2015-C-0025	Prestación de servicios	EL CONTRATISTA se compromete a prestar servicios profesionales y apoyo a la gestión del Sector Vivienda <u>mediante la realización de actividades administrativas.</u>	55	2/5/2015	12/31/2015	72%
2015-C-0026	Prestación de servicios	La CONTRATISTA se compromete a prestar servicios profesionales y apoyo a la gestión del Sector Vivienda <u>mediante la realización de actividades administrativas.</u>	55	2/5/2015	12/31/2015	68%
TOTAL			110			

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

Así mismo a 30 de septiembre 2015 como la Tabla 4 especifica, la entidad continúa reportando valor pagado de \$180 millones por el Sector Vivienda por dos contratos con presupuesto de Inversión rubro código C-630-1000-2 “Construcción y Reconstrucción de las zonas afectadas por la Ola Invernal - Decreto 4580 de 2010”.

Tabla No. 4. Para funcionamiento Contratos para pasajes valores cargados al Sector Vivienda del valor total

No.	Objeto	Contratista	tipo	Valor pagado	Fecha Acta de Inicio	Fecha Fin	Estado	Avance Planeado	Avance Ejecutado
2013-C-0059	Suministro tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas del Fondo A.	ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA/VIAJES CALITOUR	Prestación de servicios	46	5/3/2013	7/30/2014	Ejecución	100%	100%
2014-C-0161				134	9/9/2014	<b>3/7/2016</b>		67%	64%

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

Del Contrato 2014-C-0161, valor inicial \$905 millones y adicionado en \$224 millones, evidenciamos que en los estudios previos página 4/12 “Rubros presupuestales”, aparece que las obligaciones derivadas de esta contratación se respaldarán con recursos del presupuesto de funcionamiento, como debe ser.

Por esta situación, el Fondo debe explicar y allegar a la CGR documentos de pagos de estos dos contratos.

#### 1.1.4 Avance Contractual vigencia 2015.

La Tabla No 3 detalla el desarrollo de la gestión contractual acumulada del Programa nacional de vivienda, mes a mes durante la vigencia 2015, en valor y número de contratos y convenios así:

Tabla No. 5 EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACUMULADA 2012-2015 SECTOR VIVIENDA

TIPO	2015		31/01/2015*		28/02/2015		31/03/2015		31/05/2015		30/06/2015		31/07/2015		31/08/2015		30/09/2015	
	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor
Convenios de Asociación	3	929	3	929	3	929	3	929	3	929	3	929	3	929	3	929	3	929
Compra venta y/o suministros	2	11.901	2	11.901	2	11.901	2	11.901	2	11.901	2	11.901	2	11.901	2	11.901	2	11.901
Contratos de Consultoría	28	11.003	28	11.003	28	11.003	30	11.154	31	11.215	31	11.203	31	11.203	31	11.203	31	11.203
Contratos de Terceros*	241	333.753	260	373.133	289	415.326	345	516.804	348	518.431	357	590.831	402	675.328	445	747.673		
Convenios de Cooperación	4	31.637	4	0	4	31.637	4	31.637	4	31.637	4	31.637	4	31.637	4	31.637	4	31.637
Convenio Derivado	1	0	1	0	1	0	1	58.247	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Convenios Interadministrativos	4	8.838	4	0	4	8.838	5	73.838	5	73.838	5	73.838	5	73.838	5	73.838	5	67.547
Contratos de Interventoría	1	47.167	1	47.167	1	47.167	1	47.167	2	51.073	2	51.073	3	56.272	3	56.272	3	56.272
Convenios Marco	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Contratos de Obra	4	32.823	4	32.823	4	32.823	4	32.823	4	32.823	4	32.823	4	32.823	4	32.823	4	32.823
Prestación de servicios*	33	203.126	25	180.816	25	180.816	26	182.071	26	182.071	27	182.115	29	182.235	29	182.330		
<b>TOTALES</b>	<b>325</b>	<b>681.176</b>	<b>336</b>	<b>698.246</b>	<b>365</b>	<b>740.439</b>	<b>425</b>	<b>966.571</b>	<b>430</b>	<b>913.918</b>	<b>440</b>	<b>986.350</b>	<b>488</b>	<b>1.076.165</b>	<b>531</b>	<b>1.142.314</b>		

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones de pesos.

La Tabla No. 6 Contiene la variación contractual absoluta y relativa del mes de septiembre respecto de agosto 2015

Tabla No. 6 Contratación acumulada desde 2012 variación agosto a septiembre 2015

TIPO	Variación	31/08/2015		30/09/2015		Variación		
		No.	Valor	No.	VALOR	No.	Valor	%
Convenios de Asociación		3	929	3	929	0	0	0%
Compra venta y/o suministros		2	11.901	2	11.901	0	0	0%
Contratos de Consultoría		31	11.203	31	11.203	0	0	0%
Contratos de Terceros		402	675.328	445	747.673	43	72.345	11%
Convenios de Cooperación		4	31.637	4	31.637	0	0	0%
Convenio Derivado		1	0	1	0	0	0	0%
Convenios Interadministrativos		5	73.838	5	67.547	0	-6.291	-9%
Contratos de Interventoría		3	56.272	3	56.272	0	0	0%
Convenios Marco		4	0	4	0	0	0	0%
Contratos de Obra		4	32.823	4	32.823	0	0	0%

Prestación de servicios	29	182.235	29	182.330	0	95	0%
TOTALES	488	1.076.165	531	1.142.314	43	66.149	6%

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

A 30 de septiembre de 2015 el sector vivienda refleja un total de 531 contratos y convenios. La Tabla No. 7 los especifica por tipo y estado actual.

Tabla No. 7 Contratación acumulada Sector Vivienda 2012-septiembre 2015.

#	TIPO \ ESTADO	Ejecución		En Proceso		Liquidado		Terminado		TOTAL	
		Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	VALOR	No.
1	Convenios de Asociación					608	2	321	1	929	3
2	Compra venta y/o suministros					0		11.901	2	11.901	2
3	Contratos de Consultoría	5.368	14	76	1	175	2	5.585	14	11.203	31
4	Contratos de Terceros	23.769	1	723.787	443	0		117	1	747.673	445
5	Convenios de Cooperación	0		0		889	1	30.748	3	31.637	4
6	Convenio Derivado	0		0		0	1	0		0	1
7	Convenios Interadministrativos	0	1	65.000	1	48	1	2.499	2	67.547	5
8	Contratos de Interventoría	56.272	3	0		0		0		56.272	3
9	Convenios Marco	0	1	0		0	1	0	2	0	4
10	Contratos de Obra	22.944	3	9.879	1	0		0		32.823	4
11	Prestación de servicios	175.769	18	0		5.457	4	1.104	7	182.330	29
TOTALES		284.121	41	798.742	446	7.177	12	52.274	32	1.142.314	531

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

#### 1.1.4.1 Contratos de Prestación de Servicios:

De los Contratos de Prestación de Servicios se destacan los celebrados por el Fondo Adaptación con Operadores Zonales por \$175.090 millones.

Cuyo Objeto es: Realizar las funciones de Operadores Zonales en los Municipios de los Departamentos asignados por la entidad. En desarrollo de dicho objeto, se obligan a desarrollar todas las actividades necesarias para proveer de soluciones de vivienda en el marco del programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo, teniendo en cuenta los resultados de la verificación del Registro único de damnificados – REUNIDOS-

En la Tabla No. 8, se pormenoriza el avance de los Contratos de Prestación de Servicios con nueve (9) Cajas de Compensación y la Corporación Minuto de Dios.

Tabla No. 8 Avance a 30 septiembre 2015 Contratos de Prestación de Servicios celebrados con Operadores Zonales

Contrato	Contratista	Departamento	Valor	Fecha acta de Inicio	Fecha final	Avance Planeado	Avance ejecutado	Pagos
2012-C-0081	Comfenalco Valle	Atlántico, Cauca, Nariño	31.807	29/10/2012	29/10/2015	93%	62%	11.861
2012-C-0088	COMFANDI	Caldas Quindío Risaralda Valle	7.149	31/12/2012	31/12/2015	89%	51%	3.005
2012-C-0094	COMFAMA	Antioquia, Córdoba, Sucre	10.228	21/12/2012	29/02/2016	98%	86%	10.330
2012-C-0096	Colsubsidio	Bogotá Boyacá Cundinamarca	9.402	20/11/2012	19/06/2016	80%	37%	6.500

2013-C-0002	Comfacesar	Cesar, Magdalena	17.478	20/02/2013	30/12/2016	48%	42%	8.669
2013-C-0003	Comfenalco Santander	Bolívar, Norte de Santander	16.323	19/02/2013	30/12/2016	43%	49%	7.611
2013-C-0004	Comfenalco Cartagena	Bolívar	25.176	19/02/2013	29/06/2016	73%	46%	8.895
2013-C-0010	Comfaguajira	La Guajira	23.631	01/03/2013	28/02/2016	86%	40%	7.538
2013-C-0050	Corporación Minuto de Dios:	Amazonas Arauca Caquetá Casanare Guainía Guaviare Huila Magdalena Meta Putumayo Tolima Vaupés.	23.825	23/04/2013	20/06/2017	75%	30%	6.421
2013-C-0242	Comfachocó	Chocó	10.072	21/02/2014	20/02/2016	72%	23%	2.402
Totales y promedios			175.090			75,6%	46,7%	73.232

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

#### Observación No. 4 Avance Operadores Zonales.

En promedio el avance ejecutado de la estrategia de la contratación con Operadores Zonales es del 46.7% demostrando retrasos, lo cual conlleva a otrosíes y ampliación de los plazos para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo tanto la entidad debe informar que decisiones jurídicas ha tomado sobre su gestión.

##### 1.1.4.2 Contratos de Consultoría:

De los Contratos de Consultoría es representativo el 2014-C-0092 con la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo objeto es también para cumplir funciones de Operador Zonal. Tiene a cargo la verificación de 1.461 registros de damnificados de los cuales, según informe de Interventoría del mes de septiembre 2015, el Operador notifica como elegibles el 49%, correspondiente en su mayoría a los departamentos de la Región Pacífico, Nariño 226, Valle 144 y Cauca 48. En la Tabla No. 9, se precisa el avance así:

Tabla No. 9 Contrato de Consultoría con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Departamento	Fecha Acta de Inicio	Fecha Fin	Valor millones	Valor Pagado	Avance Presupuestal	Avance Planeado	Avance Ejecutado
Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Tolima, Valle del Cauca.	01/04/2014	31/03/2016	3.271	728	22%	31%	25.0%

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

Se reitera la preocupación por el avance general de la Federación Nacional de Cafeteros que no ha ejecutado obras, ni oficializado entrega de vivienda a beneficiarios.

Los demás contratos de consultoría son para la supervisión, control y seguimiento al contrato 023 de 2013, que es la interventoría contractual a los once Operadores Zonales y se ha asignado a cada uno de los contratistas, en total suman compromisos por \$3.235 millones.



### 1.1.4.3 Contratos de Obra:

La entidad desde finales de la vigencia 2014, retomó la estrategia de Intervención directa suscribiendo cuatro (4) Contratos de Obra por \$32.823 millones para la construcción y reconstrucción de 1.022 viviendas. En la Tabla No.10, se particularizan los Contratos de Obra por departamentos, municipios beneficiados y número de viviendas.

Tabla No. 10 Contratos de Obra Intervención Directa del Fondo Adaptación

Departamentos	Contratista	Código Contrato	Objeto	Fecha suscripción	Valor	pagos
Sucre	Gustavo Adolfo Ramírez Mendoza	2014-C-0281	EL CONTRATISTA se compromete a realizar construcción proyecto hasta 72 viviendas modalidad de RECONSTRUCCIÓN, municipios Coveñas 1, San Onofre 47, S. Pedro 1, Santiago de Tolú 17, Tolú viejo 7.	30/12/2014	2.052	616
Córdoba	Gustavo Adolfo Ramírez Mendoza	2014-C-0282	EL CONTRATISTA se compromete a realizar construcción proyecto hasta 350 viviendas modalidad de RECONSTRUCCIÓN, municipios Cereté 66, Chimá 115, Cotorra 100, Montería 13, S. Bernardo del viento 56.	30/12/2014	9.975	2.992
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre	Corpacero	2014-C-0295	EL CONTRATISTA se compromete a realizar gestión Integral para Reconstrucción en sitio 300 nuevas soluciones de vivienda Antioquia, Arboletes; Atlántico, Candelaria; Bolívar, San Martín de Loba; Córdoba, Cereté, Chima, Chinú, Puerto Libertador; Sucre, Tolú Viejo.	31/12/2014	9.879	2.964
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre	Unión Temporal Etelpsa2	2014-C-0300	EL CONTRATISTA se compromete a realizar gestión Integral para Reconstrucción en sitio 300 nuevas soluciones vivienda en Antioquia, Turbo; Atlántico, Manatí; Bolívar, Regidor; Córdoba Canalete, Las Córdobas, Montería, Moñitos, Puerto Escondido y San Bernardo del Viento; Sucre, Galeras y San Onofre.	31/12/2014	10.917	3.275
TOTAL					32.823	9.847

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

La estrategia de intervención directa a 30 de septiembre 2015 muestra 30% de avance presupuestal de los contratos de obra, con estado en ejecución y fecha de inicio 17 de junio, excepto el 2014-C-0295 con Corpacero sin fecha de inicio y con estado aún en proceso.

### 1.1.4.4 Contratos de Interventoría:

Se encuentran en ejecución dos contratos de interventoría para el Programa Nacional de Vivienda, como se describe en la Tabla No.11.

Tabla No. 11 Contratos de Interventoría suscritos por el Fondo Adaptación Sector Vivienda

Contrato	Contratista	Objeto	Valor millones	Valor Pagado	Fecha Acta de Inicio	Fecha Final
2013-C-0023	Consorcio Interventoría Reconstrucción 2012	Interventoría contractual de los operadores zonales.	47.167	37.043	04/03/2013	03/09/2016
2015-C-0102	CONSORCIO JOYCO-CONSULTÉCNICOS	Interventoría Integral Intervención directa hasta 1.700 viviendas.	3.906	0	11/06/2015	10/07/2016
TOTAL			51.073	37.043	.	

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

Del contrato 2015-C102, el avance presupuestal, planeado y ejecutado reportado por el Fondo es 27% a 30 de septiembre 2015. Los estudios previos puntualizan que la Interventoría integral es para los contratos de obra: 2014-C-0281, C-0282, C-0295 y C-0300, para municipios de los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre. Contratación correspondiente a la Intervención directa de la entidad en la ejecución del Programa de vivienda.

El contrato 2013-C0023, cuyo objeto es adelantar la interventoría contractual de los operadores zonales –once (11)- del programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados localizados en zonas de alto riesgo afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 en los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Córdoba, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca, alcanza un avance físico y real del 71.4% y presupuestal 78.54%.

Observación No. 5 Contrato de Interventoría a los once (11) Operadores Zonales

Llama la atención el avance presupuestal del 78.54% del contrato 023 de 11 febrero 2013, suscrito con el Consorcio Interventoría Reconstrucción 2012, por valor de \$47.176 millones y pagos realizados por \$37.043 millones, frente a la baja ejecución del programa y retraso de los operadores zonales, aspecto que amerita revisión por parte de la entidad dado que el Consorcio es responsable de verificar el cumplimiento contractual y los lineamientos operativos definidos por la entidad.

Interventoría Obras Urbanismo reasentamiento Gramalote:

La Tabla No. 12. Expone el Contrato 2015-C-0086 para el cual la entidad destinó recursos del Sector Vivienda por \$5.198 millones para el Sector Mitigación del Riesgo –Proyecto reasentamiento municipio de Gramalote- aprobado por el Consejo Directivo del Fondo Adaptación según acta No. 003, desde el 18 de agosto 2011.

Al respecto señalamos que el censo de -Registro Único de Damnificados –REUNIDOS III y IV contiene 1.266 registros de Gramalote para proveer de viviendas, intervención que incluirá las obras de urbanismo, por lo cual este contrato encaja en el alcance del Sector Vivienda que asume la Interventoría.

Tabla No. 12. En ejecución Interventoría para Gramalote con recursos del Programa Nacional de Vivienda.

Contrato	Objeto	Contratista	Tipo	Municipio	Valor	Fecha acta inicio	Fecha Fin	Pagos
2015-C-0086	Interventoría Integral ejecución obras de urbanismo Fase I y equipamientos del reasentamiento casco urbano municipio de Gramalote.	RESTREPO Y URIBE S.A.S	Interventoría	Gramalote, Norte de Santander	5.198	13/05/2015	12/08/2016	347

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones de pesos.


#### 1.1.4.5 Contratos de Terceros:

Del total acumulado de la gestión contractual, los contratos de terceros suscritos por los operadores zonales corresponden a 445 contratos por \$747.673 millones y pagos efectuados por \$285.687 millones, donde se destacan como los más representativos con el 65.45% del total de los recursos comprometidos.

El objeto es para ejecutar: la construcción de viviendas de interés prioritario (VIP); reconstrucción en sitio propio; adquisición de viviendas; construcción de las obras complementarias de urbanismo y mitigación y tratamiento de aguas residuales acorde a estudios y diseños para viviendas; interventoría de obra; interventoría técnica, financiera y contable de los planes de intervención; construcción, entrega, escrituración e inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de VIP con su respectivo entorno urbanístico y consultoría estudios amenaza hidrológica para prevenir riesgo inundaciones.

Lo anterior, en el marco del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011. El siguiente gráfico contiene el No. De Contratos de Terceros celebrados por los Operadores Zonales, valor y pagos a 30 de septiembre 2015.

Gráfico No. 2.



Fuente: Fondo Adaptación. Valores en millones.

#### Observación No. 6 Operadores pendientes de iniciar entrega de viviendas.

De los once (11) operadores zonales, Comfachocó y Federación Nacional de Cafeteros, aún no hay reporte de contratación para la construcción de viviendas.

El Departamento de Bolívar muestra la mayor destinación de recursos ejecutados con 33 contratos. La Tabla No. 13 desagrega recursos por municipios y tres operadores zonales que han celebrado contratos con terceros.

Tabla No. 13 Contratos de Terceros Departamento de Bolívar suscritos por O. Z.

Operadores Zonales	Municipios Beneficiados	Valor
2013-C-003 Comfenalco Santander	MONTECRISTO	14.744
	SAN PABLO	5.767
	SANTA ROSA	20.905
2013-C-004 Comfenalco Cartagena	Achí, Altos del rosario, Barranco de loba, Cicuco, Hatillo de loba, Magangué, Margarita, Mompós, Pinillos, Corregidor, S. Fernando, S. Martín de loba, Talaigua nuevo, Tiquisio.	820
	BARRANCO DE LOBA	423
	CALAMAR	994
	CARTAGENA	17.685
	CICUCO	5.133
	CLEMENCIA	626
	EL CARMEN DE BOLÍVAR	3.105
	HATILLO DE LOBA	423
	MAGANGUÉ	34.983
	MOMPÓS	29.263
	SAN CRISTÓBAL	2.285
	SAN ESTANISLAO	161
	SAN JUAN NEPOMUCENO	1.682
	SOPLAVIENTO	542
TURBACO	1.897	
VILLANUEVA	431	
2013-C-0050 Minuto de Dios	EL GUAMO	431
	Total Departamento de Bolívar 21%	142.300

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

En la Tabla No. 14 los Departamentos del Atlántico y La Guajira; por municipios los contratos de terceros celebrados O. Z.

Tabla. No. 14. Comfenalco Valle 2012-C-0081		Comfaguajira 2013-C-010	
Municipios del Atlántico	Valor	Municipios de La Guajira	Valor
BARRANQUILLA	17.924	ALBANIA	58
CAMPO DE LA CRUZ	2.384	EL MOLINO	79
CANDELARIA	6.209	GUAJIRA	414
GALAPA	2.641	LA JAGUA DEL PILAR	29
LURUACO	10.349	MAICAO	6.965
MANATÍ	56.949	MANAURE	26.093
REPELÓN	10.034	RIOHACHA	10.048
SABANALARGA	2.944	SAN JUAN DEL CESAR	666
SANTA LUCÍA	7.527	URIBIA	41.082
SANTO TOMÁS	3.895	VILLANUEVA	106
SOLEDAD	6.602	Total La Guajira 13%	85.541
SUAN	579		
TUBARÁ	3.717		
Total Atlántico 20%	131.755		

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

El Fondo reporta avance en Sandoná, Nariño del Operador Comfenalco Valle del Cauca 2012-C-0081 con estado “en proceso”, el resultado de los “Contratos de Terceros”, que se encuentran en la Tabla No. 15.

Tabla No. 15. Operador Zonal Comfenalco Valle del Cauca 2012-C-0081 avanza en Sandoná, Nariño.

Contrato	Objeto	Contratista	Valor	Acta Inicio	Avance Planeado	Ejecutado	pagos	Avance presupuestal
2012-C-0081-14-52825	Construcción 109 viviendas VIP Proyecto Villa Cafelina, II Etapa, municipio Sandoná.	RIVAS MORA CONSTRUCCION ES SAS	4.512	30 mayo 2014	100%	82%	3.855	85%
2012-C-0081-14-53284	Vende una (1) Vivienda VIP Proyecto Urbanización Villa Cafelina, municipio Sandoná.	NUEVO HORIZONTE S.A.S.	43	0	100%	99%	-	0%
2012-C-0081-14-81526	Interventoría Proyecto Villa Cafelina, 109 viviendas, Sandoná.	COMFENALCO VALLE DEL CAUCA	188	0	100%	82%	120	64%
Totales			4.743				3.975	

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

#### 1.1.4.6 Contratos de venta y/o suministros:

La Tabla No. 16 contiene los contratos de venta de 300 inmuebles de VALORCON S. A. por \$11.901 millones, cuyo avance presupuestal, planeado y ejecutado reportado es 100%.

Tabla No. 16 Contratos de Compra venta y/o suministros

Contrato	Objeto	Contratista	Departamento	Municipio	Valor pagado	Fecha Acta Inicio	Fecha Fin	ESTADO
2012-C-0061	300 inmuebles ubicados proyecto Urbanización ciudadela Distrital Villa Olímpica.	Valores y Contratos S.A. VALORCON S.A	Atlántico	Galapa	3.967	05/07/2012	12/09/2012	Terminado
2012-C-0085					7.934	21/08/2012	15/09/2012	
Total					11.901			

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

#### Observación No. 7 Contratos de Compraventa a Valorcon S. A. frente a información listado de beneficiarios; valor de las viviendas y número de beneficiarios.

En el listado de Beneficiarios solicitado por la CGR al Fondo Adaptación de la Urbanización Villa Olímpica contiene 299 favorecidos con inmuebles, indicando valor de cada una de las viviendas \$21.7 millones para un total de \$6.498.6 millones, demostrando una diferencia en la información de \$5.412 millones aproximadamente del valor total de \$11.901 millones de los dos contratos pagados y también faltarían datos sobre una (1) vivienda.

La información del listado de Beneficiarios mencionado, difiere con los Estudios previos página 4. “El valor del contrato sería de no más de \$3.966.9 y \$7.933.8 millones respectivamente, que resulta de multiplicar el valor unitario de vivienda \$39.7 millones equivalente a 70 SMMLV, el tope para viviendas tipo VIP y el número de viviendas 100 y 200, que serán adquiridas por el Fondo”.

“Se aclara que el F.A. solo pagará las viviendas que efectivamente se entreguen a los beneficiarios verificados, esto puede o no coincidir con las 100 y 200 enunciadas anteriormente. Igualmente se aclara que el precio incluye la cimentación en placa estructural, muros de concreto, pisos en cerámica, cubierta en eternit, cielo raso, cerramiento de patios en bloques de cemento, ventanería en aluminio, puertas de madera, acometidas de acueducto, alcantarillado y luz. Igualmente incluye los gastos administrativos, el lote y las obras de urbanismo, gastos de ventas y financieros, interventoría y gastos notariales”.

#### 1.1.4.7 Convenios Marco:

En la Tabla No. 17 se enumeran cuatro (4) Convenios Marco de los cuales encontramos pendientes de liquidar dos, el 2012-CV-0003 con el Sena y el 2012-CV-0055 con el Banco Agrario.

Tabla No. 17 Estado de los Convenios Marco Sector Vivienda

Contratista	Código	Objeto	Fecha suscripción	Fecha terminación	Estado	Departamentos /Municipios
SENA	2012-CV-0003	Establecer relaciones de cooperación, comunicación, colaboración, ejecución y evaluación proyectos recuperación, construcción comunidades afectadas.	2/24/2012	3/28/2014	Terminado	CALDAS, QUINDIO, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA
ELECTRICA RIBE S.A E.S.P	2012-CV-0019	Anuar esfuerzos ejecución proyecto construcción adecuación redes eléctricas.	7/13/2012	12/31/2013	Liquidado fecha 12/31/2013	ATLÁNTICO; Campo de la Cruz, Manatí.
BANCO AGRARIO	2012-CV-0055	Propiciar comunicación colaboración y ejecución programa nacional reubicación reconstrucción viviendas damnificados.	8/21/2012	12/31/2014	Terminado	BOLÍVAR; Cicuco, Córdoba, Magangué, Mompós, Pinillos, Talaigua Nuevo. Bolívar.
BANCO AGRARIO	2013-CV-0053	El Banco se compromete trasladar recursos aprobados Ministerio Agricultura para ejecutar proyectos de vivienda.	10/16/2013	12/31/2015	En Ejecución prorrogado un año.	NIVEL NACIONAL

Fuente: Fondo Adaptación.

#### 1.1.4.8 Convenio Derivado:

El Fondo Adaptación celebró el Convenio Derivado 2012-CV-0003A con el SENA, con fechas de inicio 10/05/2012 y liquidado con fecha 10/05/2013. Sin valor.

El Objeto es “Para la Construcción, reconstrucción y recuperación integral de viviendas destruidas y sus respectivas obras complementarias y redes, urbanismo, equipamientos sociales y comunitarios cuando aplique en las zonas rurales de los 89 municipios que el Fondo Adaptación ha priorizado a través de la formación profesional integral de aprendices y comunidad en general, utilizando la

estrategias de formación por proyectos para implementar con las comunidades afectadas". En los Departamentos de Caldas, Quindío, Tolima y Valle del Cauca.

#### 1.1.4.9 Convenios de Cooperación:

Desde el año 2012 el Fondo celebró cuatro (4) Convenios de Cooperación para cierres financieros por \$31.637 millones y las soluciones de viviendas la ha reportado como entregadas a sus beneficiarios. En la Tabla No. 18 se particulariza así:

Tabla No.18. Estado Convenios de Cooperación

Contratista	Código	Objeto	Fecha suscripción	Fecha de terminación	Valor final	Estado	Municipios
BANCO AGRARIO	2012-CV-0009	Cierre financiero Convenio Banco Agrario, Gobernación Bolívar y Sociedad Colombiana de Arquitectos.	05/09/2012	5/31/2014	26.020	Terminado	CICUCO, CÓRDOBA, MAGANGUÉ, MOMPOS, PINILLOS, TALAIGUA NUEVO. Bolívar
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA	2012-CV-0016	Desarrollar tercera fase proyecto reubicación corregimiento San José de Doña Ana, Municipio San Benito Abad, Sucre, 72 viviendas.	6/25/2012	12/31/2013	3.889	Terminado	SAN BENITO ABAD. Sucre.
CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE	2012-CV-0017	Cierre financiero proyecto Villa de Los Ángeles 40 apartamentos.	7/3/2012	1/30/2013	889	Liquidado 8/29/2014	BELLO. Antioquia.
FUNDACIÓN ALEJANDRO GALVIS	2012-CV-0086	Cierre financiero proyecto altos de Betania 120 apartamentos sector café Madrid. 28 beneficiarios.	9/20/2012	9/7/2013	840	Terminado	Bucaramanga, Santander.
TOTAL					31.637		

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

A 30 de septiembre 2015 continua el seguimiento a tres de los Convenios de Cooperación para cierres financieros en estado terminado.

#### 1.1.4. 10 Convenios de Asociación:

La Tabla No. 19 incluye los Convenios de Asociación.

Tabla No. 19 Convenios de Asociación

Departamento	Municipio	Convenio	Objeto	Contratista	Valor Contrato pagado	fecha Acta Inicio	Fecha Final	Estado
Atlántico	Manatí.	2012-CV-0075	Proyectos reconstrucción y adecuación redes eléctricas.	Electrificadora del Caribe S.A E.S.P.	515	23/08/2012	31/12/2012	Liquidado

Atlántico	Campo de la Cruz.	2012-CV-0096	Proyectos construcción y adecuación redes eléctricas.	Electrificadora del Caribe S.A E.S.P.	93	27/12/2012	28/02/2013	Liquidado
Cundinamarca	Soacha.	2013-CV-0004	Cierre financiero proyecto Catalina Muñoz 84 VIP.	CEMEX Soluciones S.A.S	321	15/03/2013	14/06/2013	Terminado
Total					929			

Fuente: Fondo Adaptación. Cifras en millones.

En el Municipio de Soacha se beneficiaron 15 familias en la modalidad de reconstrucción, modalidad rural por \$150 millones, recursos del Programa.

#### 1.1.4.11 Convenios Interadministrativos:

El Fondo Adaptación celebró con el Banco Agrario el Convenio Interadministrativo CV-0002, el 20 de mayo de 2015, por valor de \$65.000 millones, incluido el costo de administración del 9.5%.

Cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para coordinar y desarrollar todas las actividades técnicas, humanas y administrativas, para llevar a cabo la ejecución de las soluciones de vivienda rural que sean presentadas por el Fondo al Banco con observancia de la normativa y procedimientos aplicables al Programa de Vivienda de interés Social Rural regido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y operado por el Banco Agrario de Colombia S.A."

Alcance del objeto, inicialmente la construcción de 2.300 viviendas, acorde a "listado de hogares a atender junto con municipios ubicados", (obligaciones del Fondo según cláusula séptima). El Plazo del convenio es de dos años.

A 30 de septiembre 2015 aún no avisa fecha de acta de inicio.

De otra parte, con el Convenio 2013-CV-0048, el Fondo se comprometió con el Banco Agrario a financiar parcialmente el proyecto que tiene por objeto construir 94 viviendas nuevas para atender la población vulnerable en el área rural de La Guajira, municipio de Maicao, corregimiento de Paraguachón por \$2.499 millones, fecha de inicio 30/08/2013 y final 30/06/2015, este Convenio a 30 de septiembre se encuentra terminado y muestra resultado de beneficiarios así: 66 en Maicao y 2 en Albania, en reubicación en el proyecto urbano denominado "Jemenentsu Renacer" y el valor de cada vivienda entregada es \$36.7 millones.

**SALUD**



### 1.3 SECTOR REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El sector Reactivación Económica – R.E, contribuye a la asociación de las regiones afectadas por el fenómeno de la niña 2010 - 2011 – Ola Invernal, en donde se estructuraran y ejecutaran proyectos para reactivar las actividades económicas en los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios; para los cuales se definieron los siguientes proyectos.

#### 1.3.1. Proyectos

- Apoyo técnico y financiero a pequeños productores a través del programa “ALIANZAS PRODUCTIVAS”.

Este proyecto es un programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que promueve alianzas entre pequeños productores y empresas del sector privado, en donde se beneficiaran a 147 alianzas en 20 departamentos del país. De acuerdo a las postulaciones al presente sector se le han asignado \$12.131 millones y de los cuales a septiembre de 2015 el F.A ha desembolsado \$9.640 millones, *“...para 137 alianzas productivas, beneficiando a 8.634 pequeños productores, de los cuales 3.183 son afectados por el fenómeno de la niña”*.

- Asistencia Técnica a microempresarios rurales a través del programa “OPORTUNIDADES RURALES”.

Al igual que el proyecto Alianzas Productivas, este proyecto es un programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer a los microempresarios rurales. Vale la pena mencionar que para la selección de beneficiarios se contó con el apoyo de la UNGRD, quienes cuentan con el registro único de damnificados. Dentro de este proyecto se tiene previsto beneficiar a 253 Oportunidades en 24 Departamentos y una asignación general para el proyecto de \$4.969 millones.

- Proyectos Regionales de Reactivación Económica PREA – REACTIVAR, ejecutado conjuntamente con las gobernaciones de 18 departamentos.

El F.A busca dentro del proyecto Reactivar y generar ingresos permanentes aparte del sector agricultor que se vio afectado en el Fenómeno de la Niña 2010-2011El a través de

actividades económicas de pequeños grupos de productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011. La producción que resulte del presente proyecto se comercializara en asociación de productores que se debe constituir como una empresa viable y sostenible y cuya asignación asciende a \$92.529 millones

- Reducción del riesgo y adaptación del cambio climático, ejecutado por CORPOICA.

En el caso de Cambio Climático es un proyecto de gestión de conocimiento con carácter preventivo para futuras olas invernales, este proyecto se divide en dos componentes: 1) Riesgo Agroclimático, en el cual se genera información agroclimática y se construyen herramientas para la toma de decisiones y 2) Sistemas de Producción resilientes en el cual se desarrollan estrategias de manejo que reduzcan vulnerabilidad y mejoren la capacidad de soportar perturbaciones climáticas. Este proyecto es realizado conjuntamente con Corpoica y se ejecuta de manera simultánea y complementaria con los proyectos Reactivar, proyecto al cual se le han asignado \$30.000 millones

- Construcción y puesta en ejecución de cuatro distritos de adecuación de tierras.

Para el presente proyecto el F.A adelanta contratos de estudios de factibilidad antes de definir obras civiles y financia las siguientes etapas de los proyectos de Distritos de adecuación de tierras: 1) Actualización de los estudios de factibilidad existentes, 2) Diseño de los Distritos que hayan resultado factibles, 3) Construcción de los Distritos con diseños y 4) Puesta en operación de los Distritos construidos. Al presente proyecto se le asignaron \$338.372 millones.

Llama la atención que a través de los proyectos Alianzas Productivas y Oportunidades Rurales se estén beneficiando personas no afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011, de acuerdo a información suministrada por el F.A – sector R.E hoja “*Descripción Sector*” más aun teniendo en cuenta que la misión institucional se enfoca en la “*construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010 – 2011*” (negrilla fuera de texto). Dejando entrever posible desatención a la población objeto del F.A.

### 1.3.2. Cobertura de la Contratación

Es importante mencionar que la destinación de recursos para afectados por el Fenómeno de la niña 2010 – 2011, se encuentran destinados a suplir necesidades a través de los 5 proyectos aprobados en acta No. 9 de Consejo Directivo, con los cuales se pretende contribuir al desarrollo económico de las regiones afectadas de los diferentes departamentos y de los cuales el Fondo Adaptación – F.A, a través de la información suministrada a septiembre 30 de 2015 reporta el siguiente comportamiento:

Tabla No 1. Fuente: reportes F.A sector Reactivación Económica						
Variaciones de Enero a Agosto 2015 Por tipo de contrato						
Clase Contrato o Convenio	Matriz agosto/15			Matriz septiembre/15		
	Cantidad	Valor Final	Valor Pagado	Cantidad	Valor Final	Valor Pagado
Asociación	0	\$ -	\$ -	4	\$ 34.653	\$ 20.895
Consultoría	1	\$ 1.018	\$ 1.018	30	\$ 20.516	\$ 11.532
Contratos de Terceros	25	\$ 28.005	\$ 9.960	9	\$ 19.484	\$ 9.934
Cooperación	0		\$ -	1	\$ 263	\$ 211
Interadministrativo	19	\$ 62.742	\$ 36.711	12	\$ 15.845	\$ 12.716
Interventoría	0		\$ -	2	\$ 2.554	\$ 1.952
Marco	0		\$ -	2	\$ 4.767	\$ 3.914
Prestación de servicios	18	\$ 3.787	\$ 2.353	11	\$ 1.904	\$ 1.127
Otros	1	\$ 2.311	\$ -	1	\$ 2	\$ 2
<b>TOTALES</b>	<b>64</b>	<b>\$ 97.863</b>	<b>\$ 50.042</b>	<b>72</b>	<b>\$ 99.988</b>	<b>\$ 62.283</b>

Como se aprecia en la información remitida por el Fondo Adaptación, el sector R.E para el periodo en estudio obtuvo una variación en su valor final de contratos por \$2.125 millones y de \$12.241 millones en valores pagados con relación al mes de Agosto del mismo año, así mismo se observa la celebración de 8 contratos más a septiembre, mes en el cual el sector R.E acumula 72 contratos celebrados que ascienden a \$99.988 millones de pesos. Ahora bien se observa que el mayor número de contratación se ha dado en contratos de Consultoría equivalente a un 42% para este sector en el cual se han destinado \$20.516 millones de pesos.

Adicionalmente, se evidencia que vienen desapareciendo o ajustando los diferentes tipos de contratos y convenios presentados desde inicios del presente año sin poder determinar las variaciones presentadas, lo anterior genera incertidumbre en el suministro de información reportada por el F.A.

### 1.3.2.1 Cobertura de la Contratación por Departamentos

Tabla No 2 Departamentos									
Departamento	Agosto de 2015			Septiembre de 2015			Variación		
	No. Contratos Agosto 2015	Valor Actual Agosto 2015	Valor pagado Agosto 2015	No. Contratos Septiembre 2015	Valor actual Septiembre 2015	Valor Pagado Septiembre 2015	No. Contratos	Valor Actual	Valor Pagado
Antioquia	3	\$ 7.004	\$ 5.110	3	\$ 7.004	\$ 6.011	0	\$ -	\$ 901
Atlántico	5	\$ 2.676	\$ 2.649	5	\$ 2.676	\$ 2.600	0	\$ -	-\$ 49
Boyacá	4	\$ 2.898	\$ 1.156	6	\$ 4.080	\$ 1.222	2	\$ 1.182	\$ 66
Cordoba	5	\$ 4.288	\$ 32	5	\$ 4.288	\$ 98	0	\$ -	\$ 66
Cundinamarca	3	\$ 2.550	\$ 2.180	3	\$ 2.550	\$ 2.195	0	\$ -	\$ 15
Huila	1	\$ 419	\$ 47	2	\$ 4.300	\$ 3.974	1	\$ 3.881	\$ 3.927
Magdalena	5	\$ 2.444	\$ 578	5	\$ 2.444	\$ 578	0	\$ -	\$ -
Nariño	0	\$ -	\$ -	2	\$ 499	\$ -	2	\$ 499	\$ -
Nte. Santander	3	\$ 7.272	\$ 1.263	6	\$ 8.029	\$ 1.263	3	\$ 757	\$ -
Tolima	4	\$ 4.300	\$ 66	4	\$ 4.300	\$ 3.196	0	\$ -	\$ 3.130
valle del Cauca	4	\$ 9.046	\$ 333	4	\$ 4.746	\$ 356	0	-\$ 4.300	\$ 23
Nivel Nacional	13	\$ 4.543	\$ 3.287	13	\$ 4.543	\$ 3.353	0	\$ -	\$ 66
Compartido varios Departamentos	14	\$ 50.423	\$ 33.343	14	\$ 50.528	\$ 37.439	0	\$ 105	\$ 4.096
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>\$ 97.863</b>	<b>\$ 50.044</b>	<b>72</b>	<b>\$ 99.987</b>	<b>\$ 62.285</b>	<b>8</b>	<b>\$ 2.124</b>	<b>\$ 12.241</b>

Frente a lo anterior se puede observar que a septiembre de 2015, de los 32 Departamentos que cubren el territorio nacional los que han obtenido una mayor cobertura en contratación a nivel individual son los celebrados en el Departamento de Boyacá, Norte de Santander, Atlántico, Córdoba y Magdalena. Siendo el departamento Norte de Santander quien presenta mayor inversión con \$8.029 millones equivalente al 8% del valor actual en la contratación en el sector R.E.

Teniendo en cuenta los estudios efectuados por el DANE, los departamentos de mayor afectación en el uso de sus suelos han sido: Bolivar, Córdoba, Atlántico, La Guajira, Nariño, Choco, Sucre, Casanare y Antioquia. Departamentos que se han visto beneficiados con las acciones que efectúa el F.A a nivel Nacional y en algunos casos acciones puntuales dirigidas al departamento afectado y una mínima distribución de proyectos en departamentos como Bolivar, La guajira, Nariño, Choco, Sucre y Casanare. Regiones que se han visto más afectadas, pero han tenido un menor cubrimiento en la contratación celebrada.

Conviene observar que para el mes de septiembre se evidenciaron modificaciones en número de contratos y valor de los mismos pasando de \$97.863 a \$99.987 millones y de 64 a 72 contratos celebrados, siendo los más representativos el departamento de Huila que paso de \$419 a \$4.300 millones incrementándose en la celebración de un contrato y el departamento de Boyacá que paso de \$2.898 a \$4.080 millones pasando de 4 a 6 contratos suscritos. Ahora bien se evidencia una variación negativa en el Departamento del Valle del Cauca pues de \$9.046 pasa a \$4.746 millones en la celebración de los mismos 4 contratos arrojando una diferencia para septiembre de -\$4.300

millones, valor que al ser verificado en los reportes suministrados por el sector R.E no se muestran avances en pagos ni otrosí modificatorio.

Llama la atención a este ente de control que según reporte de información suministrada por el F.A para el Sector reactivación Económica a inicios del 2015 se reportara la capital como un Departamento con un cubrimiento de 8 contratos y para el segundo semestre estos no sean reportados dentro de la información suministrada.

### 1.3.2.2 Estado de la Contratación a septiembre de 2015


Tabla 3. Estado de la Contratación a Septiembre de 2015			
Estado	N° Contratos	Valor Actual Contrato	Valor Pagado Contratos
Ejecución	45	\$ 73.647	\$ 40.199
En Proceso	4	\$ 3.643	\$ 3.272
Liquidado	2	\$ 273	\$ 197
Terminado	15	\$ 20.930	\$ 18.615
No definido	6	\$ 1.494	\$ -
<b>Totales</b>	<b>72</b>	<b>\$ 99.987</b>	<b>\$ 62.283</b>

Tal como se aprecia en la tabla N° 3 a septiembre de 2015 el Fondo Adaptación a través del sector R.E ha efectuado pagos por \$62.283 millones, equivalente al 13 % del total asignado al sector, de los cuales el 62% del valor pagado corresponde a contratos en ejecución, ahora bien según reporte emitido se evidencia que a septiembre de 2015 se han terminado 15 contratos equivalentes al 21% y se liquidaron 2 por un valor pagado de \$197 millones; a diferencia de lo anterior se pudo observar que existen 6 contratos los cuales no son tenidos en cuenta en ningún tipo de estado por el sector R.E los cuales ascienden a la suma de \$1.494 millones, cabe advertir que a estos no se les ha efectuado ningún pago.

Del mismo modo y de acuerdo a los datos suministrados (Fecha Fin) se pudo observar que a septiembre de 2015 para el sector R.E ya deberían haber finalizado 43 contratos de los 72 suscritos, no obstante según reporte tan solo se han terminado 15 contratos y liquidado 2. Lo anterior permite evidenciar una presunta desactualización o reporte erróneo de la información reportada por el sector R.E.

### 1.3.3. Avance Presupuestal

Grafico No 1 Ejecución Presupuestal



Mediante acta de Consejo Directivo No 015 de agosto 14 de 2012, se autorizó la consolidación de recursos por sector, siendo asignado al sector Reactivación Económica la suma de \$478.000 millones, equivalente al 5% del total asignado a los diferentes sectores

Ahora bien para el sector Reactivación Económica la entidad a 30 de Septiembre de 2015 informa compromisos por \$99.988 millones de pesos, correspondiente a un avance presupuestal estimado de 21% y pagos por \$62.284 millones de pesos.

### 1.3.4. Observaciones

- Llama la atención que a través de los proyectos Alianzas Productivas y Oportunidades Rurales se estén beneficiando personas no afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011, de acuerdo a información suministrada por el F.A – sector R.E hoja “*Descripción Sector*” más aun teniendo en cuenta que la misión institucional se enfoca en la “*construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010 – 2011*” (negrilla fuera de texto). Dejando entrever posible desatención a la población objeto del F.A.

- Se evidencia presuntos pendientes financieros y/o administrativos en la culminación de algunos contratos por cuanto a pesar de haber sido culminados en su ejecución física, no han terminado en su componente presupuestal.
- A septiembre de 2015, se puede evidenciar que la información suministrada por el sector R.E varía en lo reportado por cuanto desaparecen o ajustan mes a mes los diferentes tipos de contratación y convenios así mismo se evidencio que a inicios del 2015 se reportaba a la capital del país como un Departamento con un cubrimiento de 8 contratos y para el segundo semestre estos no sean reportados dentro de la información suministrada lo anterior genera incertidumbre en la información suministrada por la entidad.
- Teniendo en cuenta los estudios efectuados por el DANE, los departamentos de mayor afectación en el uso de sus suelos han sido: Bolívar, Córdoba, Atlántico, La Guajira, Nariño, Choco, Sucre, Casanare y Antioquia. Departamentos que se han visto beneficiados con las acciones que efectúa el F.A a través del sector R.E a nivel Nacional y en algunos casos acciones puntuales dirigidas al departamento afectado y una mínima distribución de proyectos en departamentos como Bolívar, La guajira, Nariño, Choco, Sucre y Casanare. Regiones que se han visto más afectadas, pero han tenido un menor cubrimiento en la contratación celebrada, evidenciando falta de equidad en la distribución de los recursos.
- Se evidencia una variación negativa en el Departamento del Valle del Cauca pues en el ítem “valor actual del contrato” reportado en el mes de agosto de 2015 por \$9.046 pasa a \$4.746 millones para el mes de septiembre de 2015 arrojando una diferencia negativa de \$4.300 millones, identificado en el convenio 2013-CV-0118 valor y convenio que al ser verificado en los reportes suministrados por el sector R.E no manifiesta avances en pagos ni otrosí modificadorio, lo anterior genera incertidumbre en la información reportada.
- De acuerdo a los datos suministrados “Fecha Fin” se pudo observar que a septiembre de 2015 para el sector R.E ya deberían haber finalizado 43 contratos de los 72 suscritos, no obstante según reporte tan solo se han terminado 15 contratos y liquidado 2.

Es importante señalar que el presente informe se ha basado en el reporte de información suministrada por el Fondo de Adaptación tomando como referencia los datos reportados a agosto 31 de 2015 y septiembre 30 de 2015 y por lo tanto las observaciones que puedan resultar y que sirvan como insumo para otras dependencias que deben ser ahondadas en campo (F.A), con el fin de revisar las carpetas contentivas de los contratos y establecer mediante visitas el cumplimiento legal, físico y financiero de lo contratado.

## 1.4 SECTOR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

### 1.4.1 Descripción del Proyecto.

En el sector de Acueducto Alcantarillado Agua Potable y Saneamiento Básico Para la construcción, reconstrucción de los acueductos y alcantarillados afectados por la ola invernal ocasionada por el Fenómeno de la Nina 2010-2011 postulo 3 proyectos como son;

1. Obras de intervención integral en acueductos y alcantarillados en los municipios del sur del Atlántico con asignación de \$126.175 mil millones
2. Proyecto Nacional para Agua Potable y Saneamiento Básico; constituido por el grupo de proyectos dirigidos a la reconstrucción de 183 Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el que se priorizaron 155 municipios en 22 departamentos con asignación de \$382.632 millones.
3. Proyecto acueducto de Yopal Casanare con asignación de \$20.400 millones. Para cofinanciar el proyecto "Estudio de factibilidad, diseño y construcción de un nuevo sistema de acueducto y alcantarillado y planta de tratamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Yopal.

### 1.4.2 Avance presupuestal

Tabla No. 1 Postulaciones

POSTULACION	VALOR EN MILLONES	No. PROYECTOS	PARTICIPACION %
Proyectos del Sur del Atlántico	126.175	29	25%
Proyecto Nacional	382.632	190	74%
Proyecto acueducto de Yopal	20.400	1	1%
Total general asignado al sector	529.207	220	100%

Cifra en millones. Fuente: Información del fondo Adaptación

De los \$529.207 millones asignados al sector, a la fecha se han comprometido a través de convenios y/o contratado la suma de \$420.244 millones correspondientes al 79.41%, cifra que comparada con los resultados presentados a agosto corresponde a un avance en la contratación del 1.5%.

1. Lo correspondiente al proyecto del sur del Atlántico para la construcción y rehabilitación de sistemas de acueducto y ampliación de redes de alcantarillado en los municipios del sur del atlántico, a la fecha se han contratado \$ 107.475 millones, correspondientes al 75% de lo asignado este proyecto.



2. Para el proyecto Nacional, se han celebrado contratos por \$ 278.867 millones, que en términos porcentuales equivalen al 72.88% de los \$382.632 millones asignados al proyecto.
3. El proyecto del acueducto de Yopal al corte de septiembre presenta ejecución por el 17.91% de los recursos asignados.

### 1.4.3. Avance de metas

#### 1.4.3.1 Variación agosto – septiembre de 2015

Tabla No. 2

VARIACIONES MES A MES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ESTADO				
Estado del Contrato o Convenio	Matriz agosto/30		Matriz septiembre/30	
	Cantidad	Valor Final	Cantidad.	Valor Final
EJECUCION	137	280.868	166	307.313
EN PROCESO	22	40.444	9	6.162
TERMINADOS	24	97.171	34	104.672
LIQUIDADOS	4	2.086	4	2.086
EN BLANCO	1	-	1	-
<b>TOTAL</b>	<b>188</b>	<b>420.569</b>	<b>214</b>	<b>420.233</b>

Fuente: Matrices. con corte al 30 de septiembre Agosto 2015 suministradas por el F.A.

Durante el periodo analizado, agosto - septiembre los cambios más relevantes se presentan en los contratos con estatus de proceso que de 22 disminuyeron a 9, es decir 13 pasaron a etapa de ejecución.

#### 1.4.3.2 Participación por tipo de contrato al 30 de mayo 2015 ""?????

Tabal No. 3

Clase Contrato o Convenio	Matriz agosto/30		Matriz septiembre/30	
	Cantidad	Valor Final	Cantidad.	Valor Final
suministros	1	349	1	349
Consultoría	27	27.395	27	27.921
Contratos de Terceros	22	57.929	47	107.158
Interventoría	10	49.665	10	49.665
Marco	1	-	1	
Obra	9	106.932	10	107.017
Prestación de servicios	13	21.985	13	21.985
Interadministrativo	105	156.314	105	106.138
<b>TOTALES</b>	<b>188</b>	<b>420.569</b>	<b>214</b>	<b>420.233</b>

Fuente: Matrices. con corte al 30 de septiembre Agosto 2015 suministradas por el F.A.

Por tipo de contrato los más representativos son los contratos de terceros al pasar de 22 a 47 representando un incremento de 25 contratos, por su parte los Interadministrativos, los de prestación de servicios, los de interventoría y los de obra no presentaron variaciones importantes de agosto a septiembre.

#### 1.4.4 Observaciones


1. Se encuentran registrados 34 contratos por \$ 104.672 millones en etapa de terminados que no se han liquidado, de los cuales 12 corresponden a la vigencia de 2014 y 22 a la del 2015, superando los cuatro meses desde su terminación. Lo anterior contraviene a lo estipulado en la Resolución 001 de 2012, artículo 53 – Manual de contratación vigente en la fecha de celebración y liquidación de los contratos y lo reglado en la cláusula de los contratos en cuanto a plazo de ejecución.
2. Los contratos terminados y no liquidados no permiten definir la situación presupuestal real del sector. Si bien el Fondo Adaptación no está sujeto en la legislación de contratación de las entidades públicas, también lo es que sí lo está en los principios de la contratación Estatal que en este caso se refiere a la economía la transparencia y la objetividad y celeridad de la contratación.

**SECTOR MEDIO AMBIENTE – SEPTIEMBRE. 2015**

**ESTADO DE LA CONTRATACION**

ESTADO DE LOS CONTRATOS									
EJECUCION		LIQUIDADO		TERMINADO		EN PROCESO		TOTAL	TOTAL
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
45	\$99.076,7	5	\$3.612,4	7	\$1.026,1	38	\$113.314,6	95	\$217.029,8


ESTADO DEL LOS CONTRATOS	VALOR
EJECUCION	\$99.076,7
LIQUIDADO	\$3.612,4
TERMINADO	\$1.026,1
EN PROCESO	\$113.314,6
Total general	\$217.029,8



## CLASE Y ESTADO DE LOS CONTRATOS

CLASE DE CONTRATOS	VALOR
CONSULTORIA	\$14.161,7
CONTRATOS DE TERCEROS	\$120.859,8
INTERADMINISTRATIVO	\$71.230,2
INTERVENTORIA	\$10.760,1
MARCO	
PRESTACION DE SERVICIOS	\$18,0
Total general	\$217.029,8

ESTADO DE LA CONTRATACION										
CLASE DE CONTRATOS	EJECUCION		LIQUIDADO		TERMINADO		EN PROCESO		TOTAL	TOTAL
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CONSULTORIA	9	\$9.588,2	4	\$3.594,4	4	\$979,1			17	\$14.161,7
CONTRATOS DE TERCEROS	1	\$7.498,2			3	\$47,0	37	\$113.314,6	41	\$120.859,8
INTERADMINISTRATIVO	33	\$71.230,2					1		34	\$71.230,2
INTERVENTORIA	1	\$10.760,1							1	\$10.760,1
MARCO	1								1	
PRESTACION DE SERVICIOS			1	\$18,0					1	\$18,0
Total general	45	\$99.076,7	5	\$3.612,4	7	\$1.026,1	38	\$113.314,6	95	\$217.029,8



## ETAPAS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

ETAPAS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL						
CLASE DE CONTRATOS	EJECUCIÓN		ESTUDIOS Y DISEÑOS		TOTAL	TOTAL VALOR
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	
CONSULTORIA	14	\$3.156,8	3	\$11.004,9	17	\$14.161,7
CONTRATOS DE TERCEROS	41	\$120.859,8			41	\$120.859,8
INTERADMINISTRATIVO	32	\$71.230,2	1		33	\$71.230,2
INTERVENTORIA	1	\$10.760,1			1	\$10.760,1
MARCO						
PRESTACION DE SERVICIOS			1	\$18,0	1	\$18,0
Total general	88	\$206.006,9	5	\$11.022,9	93	\$217.029,8


## EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR DEPARTAMENTO

ESTADO DE LOS CONTRATOS					
DEPARTAMENTOS	EJECUCION	EN PROCESO	LIQUIDADO	TERMINADO	Total general
A Nivel Nacional	\$91.578,4		\$3.612,4	\$979,1	\$96.170,0
Antioquia		\$10.179,8			\$10.179,8
Antioquia, Caldas		\$3.854,9			\$3.854,9
Antioquia, Córdoba		\$6.895,2			\$6.895,2
Bolívar		\$3.558,8			\$3.558,8
Bolívar, Atlántico, Sucre		\$3.153,4			\$3.153,4
Bolívar, Cesar, Magdalena		\$3.862,9			\$3.862,9
Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia		\$6.471,8			\$6.471,8
Boyacá, Casanare	\$7.498,2				\$7.498,2
Boyacá, Cundinamarca		\$5.206,3			\$5.206,3
Boyacá, Meta, Cundinamarca					
Caldas		\$1.649,8			\$1.649,8
Caquetá					
Cauca					
Cesar				\$47,0	\$47,0
Cesar, Magdalena		\$4.869,7			\$4.869,7
Cundinamarca, Bogotá D.C, Boyacá		\$6.322,8			\$6.322,8
Huila					
Huila, Caquetá		\$1.572,0			\$1.572,0
La Guajira		\$3.517,5			\$3.517,5
Magdalena					
Meta		\$3.669,1			\$3.669,1
Meta, Cundinamarca		\$1.947,6			\$1.947,6
Nariño		\$5.918,0			\$5.918,0
Norte de Santander		\$3.173,8			\$3.173,8
Norte de Santander, Bolívar		\$3.489,2			\$3.489,2
Norte de Santander, Cesar		\$2.561,7			\$2.561,7
Quindio, Valle del Cauca, Risaralda					
Risaralda		\$1.250,0			\$1.250,0
Risaralda, Caldas		\$2.220,0			\$2.220,0
Santander					
Santander, Antioquia		\$3.204,1			\$3.204,1
Santander, Bolívar		\$4.871,7			\$4.871,7
Santander, Boyacá		\$6.987,7			\$6.987,7
Santander, Boyacá, Cundinamarca		\$5.128,0			\$5.128,0
Sucre					
Sucre, Bolívar, Magdalena		\$2.016,9			\$2.016,9
Tolima					
Valle del Cauca		\$1.672,5			\$1.672,5
Valle del Cauca, Quindio, Risaralda		\$2.571,0			\$2.571,0
Cauca, Huila		\$1.518,5			\$1.518,5
<b>Total general</b>	<b>\$99.076,7</b>	<b>\$113.314,6</b>	<b>\$3.612,4</b>	<b>\$1.026,1</b>	<b>\$217.029,8</b>

CLASE DE CONTRATOS POR DEPARTAMENTOS							
DEPARTAMENTOS	CONSULTORIA	CONTRATOS DE TERCEROS	INTERADMINISTRATIVO	INTERVENTORIA	MARCO	PRESTACION DE SERVICIOS	Total general
A Nivel Nacional	\$14.161,7		\$71.230,2	\$10.760,1		\$18,0	\$96.170,0
Antioquia		\$10.179,8					\$10.179,8
Antioquia, Caldas		\$3.854,9					\$3.854,9
Antioquia, Córdoba		\$6.895,2					\$6.895,2
Bolívar		\$3.558,8					\$3.558,8
Bolívar, Atlántico, Sucre		\$3.153,4					\$3.153,4
Bolívar, Cesar, Magdalena		\$3.862,9					\$3.862,9
Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia		\$6.471,8					\$6.471,8
Boyacá, Casanare		\$7.498,2					\$7.498,2
Boyacá, Cundinamarca		\$5.206,3					\$5.206,3
Boyacá, Meta, Cundinamarca							
Caldas		\$1.649,8					\$1.649,8
Caquetá							
Cauca							
Cesar		\$47,0					\$47,0
Cesar, Magdalena		\$4.869,7					\$4.869,7
Cundinamarca, Bogotá D.C, Boyacá		\$6.322,8					\$6.322,8
Huila							
Huila, Caquetá		\$1.572,0					\$1.572,0
La Guajira		\$3.517,5					\$3.517,5
Magdalena							
Meta		\$3.669,1					\$3.669,1
Meta, Cundinamarca		\$1.947,6					\$1.947,6
Nariño		\$5.918,0					\$5.918,0
Norte de Santander		\$3.173,8					\$3.173,8
Norte de Santander, Bolívar		\$3.489,2					\$3.489,2
Norte de Santander, Cesar		\$2.561,7					\$2.561,7
Quindío, Valle del Cauca, Risaralda							
Risaralda		\$1.250,0					\$1.250,0
Risaralda, Caldas		\$2.220,0					\$2.220,0
Santander							
Santander, Antioquia		\$3.204,1					\$3.204,1
Santander, Bolívar		\$4.871,7					\$4.871,7
Santander, Boyacá		\$6.987,7					\$6.987,7
Santander, Boyacá, Cundinamarca		\$5.128,0					\$5.128,0
Sucre							
Sucre, Bolívar, Magdalena		\$2.016,9					\$2.016,9
Tolima							
Valle del Cauca		\$1.672,5					\$1.672,5
Valle del Cauca, Quindío, Risaralda		\$2.571,0					\$2.571,0
Cauca, Huila		\$1.518,5					\$1.518,5
<b>Total general</b>	<b>\$14.161,7</b>	<b>\$120.859,8</b>	<b>\$71.230,2</b>	<b>\$10.760,1</b>		<b>\$18,0</b>	<b>\$217.029,8</b>

**SECTOR TRANSPORTE – SEPTIEMBRE. 2015.**

<b>ESTADO DE LOS CONTRATOS</b>	<b>VALOR</b>
EJECUCION	\$1.476.752,5
LIQUIDADO	\$30.411,2
TERMINADO	\$224.733,6
Total general	\$1.731.897,3




**CLASE Y ESTADO DE LOS CONTRATOS**



CLASE DE CONTRATOS	VALOR
COLABORACION	\$,0
CONSULTORIA	\$118.056,4
CONTRATOS DE TERCEROS	\$41.989,8
INTERADMINISTRATIVO	\$10,2
INTERVENTORIA	\$134.586,9
MARCO	\$,0
OBRA	\$1.395.875,3
OTROS	\$58,8
PRESTACION DE SERVICIOS	\$41.234,0
VIATICOS	\$85,8
Total general	\$1.731.897,3

ESTADO DE LA CONTRATACION								
CLASE DE CONTRATOS	EJECUCION		LIQUIDADO		TERMINADO		TOTAL CANTIDAD	TOTAL VALOR
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
COLABORACION	1	\$,0					1	\$,0
CONSULTORIA	22	\$89.982,9	9	\$8.577,0	22	\$19.496,5	53	\$118.056,4
CONTRATOS DE TERCEROS	1	\$41.989,8					1	\$41.989,8
INTERADMINISTRATIVO	5	\$10,2			1	\$,0	6	\$10,2
INTERVENTORIA	36	\$115.006,7	3	\$1.794,3	12	\$17.785,8	51	\$134.586,9
MARCO	1	\$,0			1	\$,0	2	\$,0
OBRA	48	\$1.190.484,9	2	\$19.351,1	9	\$186.039,3	59	\$1.395.875,3
OTROS	2	\$58,8					2	\$58,8
PRESTACION DE SERVICIOS	8	\$39.133,3	7	\$688,7	10	\$1.412,0	25	\$41.234,0
VIATICOS	1	\$85,8					1	\$85,8
Total general	125	\$1.476.752,5	21	\$30.411,2	55	\$224.733,6	201	\$1.731.897,3



## ETAPAS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

ETAPAS EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CONTRATOS								
CLASE DE CONTRATOS	Verificación		Diseño		Ejecución		TOTAL CANTIDAD	TOTAL VALOR
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
COLABORACION					1	\$,0	1	\$,0
CONSULTORIA	1	\$813,0	27	\$87.123,2	25	\$30.120,2	53	\$118.056,4
CONTRATOS DE TERCEROS					1	\$41.989,8	1	\$41.989,8
INTERADMINISTRATIVO					6	\$10,2	6	\$10,2
INTERVENTORIA			12	\$31.809,7	39	\$102.777,2	51	\$134.586,9
MARCO					2	\$,0	2	\$,0
OBRA					59	\$1.395.875,3	59	\$1.395.875,3
OTROS			2	\$58,8			2	\$58,8
PRESTACION DE SERVICIOS			10	\$1.461,6	15	\$39.772,4	25	\$41.234,0
VIATICOS					1	\$85,8	1	\$85,8
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>\$813,0</b>	<b>51</b>	<b>\$120.453,3</b>	<b>149</b>	<b>\$1.610.631,0</b>	<b>201</b>	<b>\$1.731.897,3</b>

## POSTULACIONES Y SU EJECUCION

ESTADO DE LAS POSTULACIONES								
POSTULACIONES	EJECUCION		LIQUIDADO		TERMINADO		TOTAL	TOTAL VALOR
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	
10 - PUENTE GAMBOTE	3	\$84.974,7			1	\$311,6	4	\$85.286,3
355 - PUENTE YATI	4	\$251.636,7	2	\$3.311,4			6	\$254.948,1
392 - VIADUCTO LOS CHORROS					2	\$8.805,2	2	\$8.805,2
459 - CARRETERA LOS CUROS - MALAGA	6	\$122.787,3	1	\$119,6	7	\$82.459,6	14	\$205.366,5
462 - PROG. NAL. ATENC. SITIOS CRITICOS	87	\$862.927,1	11	\$26.291,5	37	\$127.876,7	135	\$1.017.095,3
623 - ESTRUCTURACION DE CORREDORES 1	1	\$,0	3	\$339,8	2	\$380,7	6	\$720,5
824 - PROG. NAL. ATENC. A PUENTES	20	\$97.019,2	2	\$48,4	4	\$4.646,0	26	\$101.713,6
859 - ESTRUCTURACION A CORREDORES 2	1	\$,0	2	\$300,6	2	\$253,8	5	\$554,4
462-824 - SITIOS CRITICOS - PUENTES	1	\$,0					1	\$,0
623 - 859 - CORREDORES 1 - CORREDORES 2	2	\$57.407,4					2	\$57.407,4
Total general	125	\$1.476.752,5	21	\$30.411,2	55	\$224.733,6	201	\$1.731.897,3

## EJECUCION CONTRACTUAL POR DEPARTAMENTOS

CLASE DE CONTRATOS VALOR											
DEPARTAMENTOS	COLABORACION	CONSULTORIA	CONTRATOS DE TERCEROS	INTERADMINISTRATIVO	INTERVENTORIA	MARCO	OBRA	OTROS	PRESTACION DE SERVICIOS	VIATICOS	Total general
ANTIOQUIA		\$19.952,3			\$20.291,8		\$114.460,2		\$31.237,3		\$185.941,7
ARAUCA		\$5.958,5			\$4.526,0		\$49.206,8				\$59.691,3
ATLANTICO		\$2.103,7			\$3.410,1		\$73.418,5		\$269,8		\$79.202,1
BOLIVAR				\$,0	\$15.084,3		\$236.493,6	\$5,2			\$251.583,1
BOLÍVAR		\$2.750,0			\$6.550,1		\$126.327,1	\$53,6	\$311,6		\$135.992,4
BOYACÁ		\$260,7			\$5.320,4		\$49.778,4		\$150,2		\$55.509,7
CALDAS		\$2.071,2			\$11.694,4		\$178.032,1		\$554,0		\$192.351,7
CAQUETÁ					\$672,8		\$3.802,9		\$79,4		\$4.555,1
CAUCA					\$7.215,7		\$63.603,7				\$70.819,4
CÓRDOBA		\$1.127,9			\$320,2						\$1.448,1
CUNDINAMARCA		\$2.333,8					\$88.213,2		\$190,1		\$90.737,2
CUNDINAMARCA, CALDAS, TOLIMA, NORTE DE SANTANDER, BOYACA, META, SANTANDER, CASANARE		\$47.824,4			\$9.583,1						\$57.407,4
HUILA		\$345,6					\$7.054,4				\$7.400,0
MAGDALENA					\$1.065,5		\$7.906,1				\$8.971,6
META		\$941,6	\$41.989,8	\$10,2	\$2.624,4		\$6.137,2				\$51.703,2
NORTE DE SANTANDER		\$15.032,1			\$22.077,6		\$158.710,3		\$150,4		\$195.970,3
QUINDIO		\$5.160,8			\$3.644,4						\$8.805,2
RISARALDA					\$1.856,4		\$20.118,1		\$82,8		\$22.057,2
SANTANDER		\$3.434,7			\$15.756,4		\$212.612,8		\$139,3		\$231.943,2
TRANSVERSAL	\$,0	\$1.641,1		\$,0		\$,0			\$548,1	\$85,8	\$2.275,0
VALLE DEL CAUCA		\$7.118,1			\$2.893,4				\$7.521,2		\$17.532,6
Total general	\$,0	\$118.056,4	\$41.989,8	\$10,2	\$134.586,9	\$,0	\$1.395.875,3	\$58,8	\$41.234,0	\$85,8	\$1.731.897,3

## 1.7 SECTOR EDUCACIÓN

### 1.7.1. Descripción del proyecto

El sector de Educación, es el encargado de atender la reconstrucción y/o reubicación de las sedes educativas que fueron afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011, mediante el programa DICE. (Deportes, Infancia, Cultura y Educación), cuyo objetivo es que las sedes intervenidas por el Fondo sean entregadas para el uso de la comunidad y teniendo como base la sede educativa, se puedan desarrollar en ella, los sectores de infancia, cultura y deporte.

En acta No. 5 de octubre 20 de 2011 del Consejo Directivo, se aprobó la postulación presentada por el Ministerio de Educación, debido a que los recursos asignados por el gobierno nacional para el sector de Educación, los cuales ascendían a \$666.764,2 millones de pesos eran insuficientes para cubrir la totalidad de las actividades requeridas, se tuvo que recurrir a la figura de viabilización, la cual consistió en una selección de los centros educativos afectados, de acuerdo a determinados parámetros entre los cuales estaban, daño sufrido, alumnos matriculados, ubicación, etc.

Inicialmente se postularon 1073 sedes educativas en 283 municipios de 17 departamentos, de las cuales solo se viabilizaron a Nivel Nacional 347, es decir, el 32.3 %. De las postulaciones presentadas.

Al valor inicialmente asignado de \$666.764,2 millones de pesos, se adicionaron los aportes realizados por el gobierno de Francia por un monto de \$1.262,5 millones de pesos y de la Gobernación del Atlántico por \$164,6 millones de pesos, los cuales tienen con destinación específica para I.E. de Campo de la Cruz (Atl), en su sede principal, para un total de \$668.127,2 millones de pesos.

### 1.7.2. Recursos

El Sector de Educación tuvo una asignación presupuestal de \$666.764 millones de pesos, aprobada mediante CONPES 3776/13, los cuales inicialmente fueron distribuidos así:

Tabla No. 1 Distribución presupuestal por vigencias 2011 - 2016

Vigencia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Valor	3.003,28	35.622,14	309.775,77	126.463,48	92.932,74	98.902,58	666.700

Fuente F.A cifras en millones

Los recursos asignados para el sector educación han sido presupuestados para su ejecución de la siguiente manera:

Tabla No. 2 Ejecución presupuestal por rubro

Rubro	Vr. Presupuestado	Ejecución
Asignación Total	\$ 666.700	100.00%
Gestión	\$ 117.965	17.69%
Intervención	\$ 548.735	82.31%

Fuente F.A cifras en millones - Precios corrientes a 2012

Con la asignación de estos recursos se pretende beneficiar a 58.128 estudiantes, con una cobertura de atención a 17 departamentos, en 176 municipios, mediante 323 proyectos, los cuales están enfocados a la Reconstrucción y dotación de Sedes Educativas

### 1.7.3. Estado Contractual

Analizado el comportamiento del estado de contratación del Sector Educación durante la vigencia con corte a Septiembre 30 de 2015, se presentaron las siguientes variaciones.

Se registro el aumento de un (1) contrato en ejecución por valor de \$5.934 millones de pesos.

En los contratos que se encuentran en proceso se registra un aumento de 21 contratos por valor de \$14.831 millones de pesos que corresponde al 38.9% de incremento frente a la vigencia de agosto.

De los contratos terminados, se liquidaron dos (2) por valor de \$16.518 millones de pesos. Ver. Tabla No. 3

Tabla No. 3 Variación Estado de la contratación FA. Vigencia agosto 31 a Septiembre 30 de 2015

SECTOR Educación Contratos y Convenios por Estado en millones						
ESTADO	31/08/2015 F.A.		30/09/2015 F.A.		Avance Ago-sept/15	
	No.	Valor Final	No.	Valor Final	No.	Valor \$
EJECUCION	103	379.878	104	385.812	1	5.934
EN PROCESO	31	38.043	52	52.874	21	14.831
LIQUIDADO	9	3.623	11	20.141	2	16.518
TERMINADO	19	31.919	17	6.540	-2	-25.379
SUSPENDIDO	1	9.247	1	118	0	-9.129
<b>TOTALES</b>	<b>163</b>	<b>462.708</b>	<b>185</b>	<b>465.484</b>	<b>22</b>	<b>2.774</b>

Fuente: F.A Informes Septiembre 24 y Octubre 23. de 2015 – Millones de pesos

Nota: No se relaciona el concepto de viáticos por valor de \$96.8 millones de pesos. El cual presenta una ejecución de \$ \$63,9 millones de pesos , es de aclarar que el informe con corte a 31 de agosto, presentaba una ejecución de \$81.2 millones de pesos.

#### 1.7.4 Variación distribución presupuestal según la clase de contrato

Para la vigencia con corte a 30 de septiembre de 2015 el FA presento las siguientes variaciones en la ejecución presupuestal según la clase de contratación:

En la contratación marco presentó un incremento de \$ 66.5 millones, correspondiente a un 46.4%.

En consultoría el aumento fue de \$2.606,6 millones de pesos, equivalente al 1.3% frente al saldo de agosto 31.

En cuanto a contratación con terceros, el incremento fue de \$50.869,4 millones de pesos, al pasar de \$122.628,5 millones de pesos en agosto a \$173.497,9 millones de pesos, presentando un aumento del 41.5%.

En el caso de los contratos interadministrativos, se presenta una situación no clara para esta contraloría, al presentar un aumento de dos (2) contratos en septiembre (52) frente a los 50 del mes de agosto, pero en el valor presenta una disminución de -\$50.461,3 millones de pesos. Al pasar de \$67.485,8 en agosto a \$17.024,5 en septiembre. Ver tabla No. 4

Tabla No. 4 Variación presupuestal de 31 agosto a 30 septiembre por clase y cantidad de Contratos

Clase	Estado	A 31 Agosto		A 30 septiembre		Variación Total		Variación %	
		No. Cto	valor Final	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor
Adhesión		1	45.0	1	45,0	0	0	0	0
Marco		1	143.4	1	209,9	0	66.5	0	46.4
C.V./Suministros		1	16.5	1	16,5	0	0	0	0
Asociación		1	87.3	1	103,1	0	15.8	0	18.1
Consultoría		25	197.357.0	25	199.963,6	0	2.606,6	0	1.3
Derivados		1	0	1	608,8	0	608,8	0	608,8
Interventoría		7	1.726,7	7	1.138,4	0	- 588.3	0	-34.1
Obra		24	66.274,8	24	66.337,1	0	62.3	0	0.1
C. de Terceros		35	122.628,5	55	173.497,9	20	50.869,4	57.1	41.5
Interadministrativo		50	67.485,8	52	17.024,5	2	-50.461,3	4.0	74.8
Prestación Servicios		17	6.943,5	17	6.747,6	0	-195.9	0	2.8
*VIATICOS			81.2		96,8		15.6		19.2
<b>TOTAL</b>		<b>163</b>	<b>462.789,7</b>	<b>185</b>	<b>465.789,2</b>	<b>22</b>	<b>2.999.5</b>	<b>13.5</b>	<b>0.6</b>

Fuente: FA Informe Agosto y octubre de 2015 – Cifra Millones de pesos

\*Corresponde al valor de los viáticos asignados para la vigencia 2015. (No es un contrato)

#### 7.1.5 Intervenciones por Departamento

Debido a que el FA no tiene la infraestructura ni la capacidad para realizar la totalidad de las actividades necesarias para la reconstrucción de todos los sectores, para el caso de educación, el FA suscribió convenios interadministrativos (sector descentralizado) con diferentes entidades territoriales.

Se destaca que a corte 31 de agosto de 2015 el FA manifestó que tenía 98 convenios interadministrativos con entidades territoriales por valor de \$121.992 millones de pesos, para ejecutar proyectos en 10 departamentos por medio de 88 intervenciones; Sin embargo para la vigencia de septiembre manifiesta que solo tiene 87 intervenciones por valor de \$121.852 millones de pesos, eliminando una (1) intervención en el Valle del Cauca, por valor de \$140 millones de pesos (no se presenta explicación alguna)

Con respecto a la entrega de Sedes Educativas (SE) el FA no presenta variación alguna, salvo la disminución de una intervención en el valle del cauca Frente a la información entregada para la vigencia de agosto. Ver tabla No. 5

Tabla No 5. Relación de proyectos por departamento e Instituciones Educativas Entregadas

Departamento	Valor Proyecto	No. Proyectos	I.E. Entregadas
Atlántico			6
Bolívar	42.696	13	
Cauca	4.623	5	3
Córdoba	20.840	9	8
Cundinamarca	2.546	14	1
Huila			9
Magdalena	20.768	10	
Nariño	1.606	5	10
Norte de Santander	8.132	7	
Santander	923	3	
Sucre	14.324	11	3
Valle del Cauca	5.143	10	
Total Descentralizado	121.601	87	40

Fuente: F.A - cifras en millones de pesos

Respecto a la información anterior, es importante resaltar las siguientes cifras:

- El FA tiene proyectada la entrega de 111 SE reconstruidas, reubicadas y dotadas para la vigencia de 2015.
- Para el periodo enero – septiembre de 2015 tiene planeada la entrega de 41 SE.
- A Corte de septiembre 30 de 2015 solo ha entregado 36 SE., es decir, el 88% de lo planeado para enero-septiembre y solo el 32% para el año 2015. Por valor de \$52.875,4 millones de pesos.
- Presupuestalmente el FA tiene programada para la vigencia 2015, una contratación de \$128.599 millones de pesos y solo ha ejecutado \$4.841 millones de pesos es decir, el 4%.
- El FA ha realizado pagos por \$87.599 millones de pesos, equivalentes al 68% de lo programado, que no presenta proporcionalidad con lo entregado.

### 1.7.6. Conclusiones

1. El FA sigue presentando una meta de 111 SE, para ser entregadas en la vigencia de 2015.
2. En la vigencia 01 de enero a 30 de septiembre de 2015 el FA informa la entrega de 36 Instituciones educativas, que corresponde al 32% del total de la meta propuesta, la cual es baja si tenemos en cuenta que solo queda un trimestre de 2015, en el cual se deben entregar 70 SE.
3. Se sigue presentando baja ejecución en la contratación, al presentar solo 4% para el año de 2015, lo cual puede ocasionar que el incumplimiento de la meta propuesta para esta vigencia sea alto.
4. Dentro de los contratos de obra que presentan atraso, se identifican entre otros los siguientes:

Tabla 6. Avance en porcentaje

Contrato	Avance Planeado %	Avance Ejecutado %	Diferencia % de atraso
2013-CV-0106	86.03	16.30	69.73
2013-C-0107	86.03	22.56	63.47
2013-C-0108	86.03	34.65	48.38
2013-C-0112	86.03	24.31	59.29
2013-CV-0121	87.11	26.25	60.86

\*Se manifiesta que se amplió el plazo para la entrega

5. Sigue sin haberse podido identificar las actuaciones que el FA ha adelantado frente al incumplimiento por parte de los entes territoriales y/o contratistas, para corregir los atrasos en el cumplimiento de los contratos y convenios.